


Lębork, 21.05.2025 r.

RI.OBS-BRM.0003.252.2025.I



**Pan**

**Krzysztof Siwka**

**Radny**

**Rady Miejskiej w Lęborku**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 9 maja 2025 r. w sprawie postępu prac przy budowie bezpośredniego połączenia drogowego między węzłem S-6 Lębork-Wschód a ulicą Gdańską w Lęborku informuję, że zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Trwający teraz etap realizacji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przez wybranego Wykonawcę – obecnie procedowane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oddziaływania na środowisko. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne uzyskania takiej decyzji terminy określone harmonogramem rzeczowo-finansowym nie odzwierciedlają faktycznego postępu realizacji umowy – występują opóźnienia. Zgodnie z zawartą umową termin końcowy wyznaczono na maj 2027 r.

Na obecnym etapie trudno również przewidzieć, czy w trakcie realizacji robót budowlanych wystąpią jakiegokolwiek trudności terenowe, formalno-prawne lub finansowe. W celu przyspieszenia postępu prac, po zakończeniu wszystkich procedur administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, a także w celu podjęcia próby terminowego ukończenia inwestycji, będziemy podejmować rozmowy z Wykonawcą zmierzające do takiej organizacji prac, aby różne etapy inwestycji mogły być realizowane jednocześnie.

Z poważaniem

**BURMISTRZ MIASTA**  
  
**Jarosław Litwin**

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Wyd. RI a/a.

