



**Pani
Bożena Pobłocka
Radna Rady Miejskiej w Lęborku**

W odpowiedzi na Pani interpelację zgłoszoną podczas obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 20.05.2020 r. poniżej przekazuję informację o nierealizowanych projektach z Budżetu Obywatelskiego.

Projekty na 2020 rok zostały wstrzymane ze względu na stan sanitarno-epidemiologiczny, w pozostałych latach etap realizacji ujęto w ramce. O wznowieniu realizacji zadań zadecyduje sytuacja społeczno-ekonomiczna gminy.

Budżet Obywatelski na 2019 rok			
L.p.	Tytuł projektu	Kwota planowana	Etap realizacji
1.	Stworzenie systemu mobilnego zgłaszania usterek miejskich	10 000,00	<i>Wstrzymany do realizacji.</i>
2.	Budowa fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku	40 000,00	<i>W 2019 roku wykonano projekt fontanny i uzyskano warunki zasilania. Energa Operator wykonał przyłączy w styczniu 2020. Trwają prace nad zakupem fontanny i wyłonieniem wykonawcy zasilania.</i>
3.	„Kocie oczka” – inteligentne przejścia dla pieszych	40.000,00	<i>Przed wykonaniem instalacji elektrycznej konieczne jest przebudowanie przedmiotowego przejścia. Projektowana obecnie jest branża drogowa i trwa uzgadnianie organizacji ruchu.</i>
4.	Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą (ul. Przymurna)	40 000,00	<i>W związku ze zrealizowanym całościowym zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej uzgodniono z wnioskodawcami inną lokalizację – przy planowanym zapleczu przenoski kajakowej. Z realizacją musimy poczekać do wykonania robót związanych z kajakami.</i>
5.	Wskocz do gry – centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby)	40 000,00	<i>Wstrzymany do realizacji.</i>
6.	Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy	200 000,00	<i>W 2019 roku wykonano projekt. Całość zadania to ok. 300 tys. Zł. Wytłanianie wykonawcy jeszcze się nie rozpoczęło.</i>
7.	„Lęborski skwer z duszą” – rewitalizacja skweru przy Pl. Pokoju (chodniki, ławki, zieleń, kwiaty, oświetlenie, elementy małej architekt.)	200 000,00	<i>W 2019 roku wyłoniono wykonawcę projektu. Projekt z pozwoleniem na budowę powinniśmy uzyskać do połowy 2020.</i>
8.	„Bezpieczna Zebra” – doświetlenie przejść ulicznych dla pieszych w celu	200 000,00	<i>Wniosek realizowany będzie poprzez Energa oświetlenie Sp. z o.o. W lutym 2020</i>

	zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi (pieszych i kierowców)		<i>podpisane zostało stosowne porozumienie.</i>
	RAZEM:	770 000,00	

Budżet Obywatelski na 2018 rok			
L.p.	Tytuł projektu	Kwota planowana	Etap realizacji
1.	Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej	39.779,48	<i>Opracowano dokumentację, uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na realizację robót budowlanych (2018). Nie udało się wyłonić wykonawcy robót w granicach budżetu Obywatelskiego. Boisko będzie budowane gdy znajdą się na to środki budżetowe.</i>
2.	Boisko osiedlowe przy ul. Komuny Paryskiej	40 000,00	<i>Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy. Postępowania unieważniono z uwagi na dwukrotne przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania.</i>
3.	Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę III Etap	200 000,00	<i>Odstąpiono od realizacji II i III etapu z uwagi na konieczność wprowadzenia kosztownych zabezpieczeń przed obsuwaniem się skarpy oraz budową jam i nor pod wybudowaną ścieżką.</i>
4.	Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego z wykonaniem podjazdu dla wózków	200 000,00	<i>Uzyskano zalecenia konserwatorskie w ramach remontu i regulacji schodów. Wykonano projekt i mamy pozwolenie na budowę. Nie rozpoczęto procedury wyłaniania wykonawcy robót.</i>
	RAZEM:	479 779,48	

Budżet Obywatelski na 2017 rok			
L.p.	Tytuł projektu	Kwota planowana	Etap realizacji
1.	Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę II etap	200 000,00	<i>Odstąpiono od realizacji II i III etapu z uwagi na konieczność wprowadzenia kosztownych zabezpieczeń przed obsuwaniem się skarpy oraz budową jam i nor pod wybudowaną ścieżką.</i>
2.	Parking Konopnicka – Wolności	200 000,00	<i>w trakcie prac projektowych</i>
	RAZEM:	400 000,00	

Budżet Obywatelski na 2016 rok			
L.p.	Tytuł projektu	Kwota planowana	Etap realizacji
1.	Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę etap I	200 000,00	<i>Trwają prace projektowe</i>
	RAZEM:	200 000,00	

Budżet Obywatelski na 2015 rok			
L.p.	Tytuł projektu	Kwota planowana	Etap realizacji
1.	Tor wrotkarski przy stawku	200 000,00	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku negatywnie zaopiniował pod względem konserwatorskim realizację zamierzenia
RAZEM:		200 000,00	

Z poważaniem

BURMISTRZ MIASTA
Witold Namysłak

