


WR.0003.1.2021.D



Pan
Radosław Zimnowoda
Radny Rady Miejskiej
w Lęborku

W odpowiedzi na Pana pytania złożone na XXIII Sesji Rady Miejskiej w Lęborku poniżej przedstawiam informację dotyczącą stanu realizacji projektów wyłonionych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

1. Rowerem, pieszo i na rolnkach nad rzekę Łebę etap I, II, III (edycja 2016, 2017, 2018)

Zaproponowane w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania nie są możliwe do realizacji ze względu na stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz konieczność wprowadzenia kosztotwórczych zabezpieczeń przed obsuwaniem się skarpy oraz budową jam i nor przez bobry, pod wybudowaną ścieżką w trakcie prac projektowych.

W trakcie opracowania jest projekt ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Komuny Paryskiej do ulicy Lotników, która połączy się ze ścieżką biegnącą wzdłuż ulicy Pionierów. Dodatkowo również od ul. Saperów do przepompowni ścieków do końca 2021 roku powstanie gruntowa ścieżka pieszka z możliwością korzystania przez rowerzystów.

2. Parking Konopnicka – Wolności (edycja 2017)

Przesunięcie terminu realizacji projektu wynika z konieczności przygotowania i uzgodnienia dokumentacji zakończonej pozwoleniem na budowę. Realizacja inwestycji przewidywana jest do końca 2022 roku.

3. Budowa ogólnodostępnego boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej (edycja 2018)

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu na realizację robót budowlanych. Nie udało się jednak wyłonić wykonawcy robót w granicach Budżetu Obywatelskiego. Rozpatrywany jest projekt budowy boiska typu „Orlik”.

4. Boisko osiedlowe przy ul. Komuny Paryskiej (edycja 2018)

Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy. Postępowania unieważniono z uwagi na dwukrotne przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

5. Renowacja schodów prowadzących do Wieży Ciśnień w Parku Chrobrego z wykonaniem podjazdu dla wózków (edycja 2018)

Projekt w wersji zaproponowanej w Budżecie Obywatelskim nie jest możliwy do realizacji ze względu na koszty. Jednakże nie wyklucza to renowacji schodów ze środków budżetu miasta po 2021 roku.

6. Stworzenie systemu mobilnego zgłaszania usterek miejskich (edycja 2019)

Trwają prace, których efektem będzie możliwość zgłaszania na bieżąco usterek na terenie Lęborka.

Rel

7. Budowa fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku (edycja 2019)

W 2019 roku wykonano projekt fontanny i uzyskano warunki zasilania. Energa Operator wykonał przyłącze. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2022 rok.

8. „Kocie oczka” – inteligentne przejścia dla pieszych (edycja 2019)

Przejście dla pieszych, którego dotyczy projekt zostanie przesunięte i przebudowane w ramach rozpoczętej właśnie inwestycji budowy parkingu i dziedzińca przy Szkole Podstawowej nr 1. Przesunięcie przejścia usprawni ruch pomiędzy osiedlem, szkołą i sklepem. Przejście będzie dwuetapowe i bezpieczne. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2021 rok.

9. Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą (ul. Przymurna) (edycja 2019)

W związku ze zrealizowanym całościowym zagospodarowaniem skweru przy ul. Przymurnej, w ramach innego projektu (teren rekreacyjny, ławki, plac zabaw), projekt w tym miejscu nie może być realizowany.

10. Wskocz do gry – centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby) (edycja 2019)

Realizacja projektu budowy gigantycznych gier planszowych w parku im. Michalskiego, może prowadzić do zaburzenia jego pierwotnej funkcji terenu rekreacyjnego z dużą ilością roślinności. Również brak możliwości stałej kontroli nad elementami gier, powoduje obawy przed jego szybką dewastacją. Rozważana jest realizacji zadania przy jednaj ze szkół podstawowych na terenie miasta, po wcześniejszym ustaleniu z wnioskodawcami i dyrekcją szkoły.

11. Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy (edycja 2019)

Prace w trakcie realizacji.

12. „Lęborski skwer z duszą” – rewitalizacja skweru przy Pl. Pokoju (chodniki, ławki, zieleń, kwiaty, oświetlenie, elementy małej architekt.) (edycja 2019)

W 2019 roku wyłoniono wykonawcę projektu. Wykonano projekt z pozwoleniem na budowę. Projekt wykonany został w uzgodnieniu z wnioskodawcami BO.

Kosztorys inwestorski opiewa jednak na kwotę ok. 1,2 mln złotych. Nie wyklucza to jednak realizacji zagospodarowania tego terenu w innym zakresie.

13. Dopuszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w ubrania specjalne Raptor NTX Gold (edycja 2019)

Zrealizowany na kwotę 9 320,00.

Kwestia kolejności i terminów realizacji poszczególnych projektów wynika z prowadzonych prac związanych z opracowywaniem stosownej dokumentacji i uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, jak również z możliwości budżetu miasta.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Marjan Kurzydło
SEKRETARZ MIASTA

pl